

Travaux prévisionnels d'entretien de la Berre					
Tronçons	Linéaire (m)	Etat des lieux de la Ripisylve		Travaux prévisionnels 2025-2029	
		Etat	Continuité	Type	Année de passage
B1	1650	Moyen	Absente	Pas de travaux à faire dans les 5 années qui viennent. Visite de contrôle à faire à N+4	2029
B2	880	Moyen	Discontinu	Pas de travaux à faire dans les 5 années qui viennent. Visite de contrôle à faire à N+4	2029
B3	180	Moyen	Continu	Taille en tunnel pour permettre le bon écoulement des eaux	2025
B4	200	Mauvais	Absente	Pas de travaux à faire dans les 5 années qui viennent. Visite de contrôle à faire à N+4. Voir avec l'agriculteur la possibilité de laisser pousser le recru naturel	2029
B5	150	Moyen	Continue RG, discontinue RD	Pas de travaux à faire dans les 5 années qui viennent. Visite de contrôle à faire à N+4	2029
B6	450	moyen	Continu	Sécurisation / réduction d'embâcles / débroussaillage sélectif	2029
B7	400	Bon	Continu	Eclaircie sélective forte + débroussaillage	2027
B8	250	Mauvais	Discontinu	Taille en tunnel pour permettre le bon écoulement des eaux	2027
B9	420	Moyen	Continu	Taille en tunnel pour permettre le bon écoulement des eaux	2028
B10	100	Mauvais	Continu	Réouverture; lutte contre l'ailante à réfléchir.	2028
B11	250	Moyen	Continue RG, discontinue RD	Débroussaillage sélectif	2026
B12	470	Mauvais	Discontinu	Coupe des bois secs et dépérissants + traitement des embâcles	2025
B13	450	Moyen	Discontinu	Légère réouverture en tunnel pour permettre le bon écoulement des eaux	2028
B14	260	Moyen	Continu	Eclaircies dans les bois instables	2027
B15	490	Moyen	Discontinu	Taille en tunnel pour permettre le bon écoulement des eaux	2029
B16	370	Moyen	Continue RD, discontinue RG	Eclaircie et traitement d'embâcles	2025
B17	840	Mauvais	Discontinue	Coupe des bois secs et débroussaillage sélectif faible	2025
B18	220	Bon	Continu	Traitement des embâcles, coupe des bois secs et débroussaillage sélectif léger	2025
B19	1500	Bon	Continu	Sécurisation	2028
B20	650	Moyen	discontinu	Légère éclaircie sélective et taille en tunnel pour permettre le bon écoulement des eaux	2025
B21	780	Moyen	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation, débroussaillage sélectif et traitement d'embâcles	2025
B22	500	Moyen	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2028
B23	190	Bon	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif	2028
B24	460	Moyen	Continu	Légère éclaircie sélective et taille en tunnel pour permettre le bon écoulement des eaux	2027
B25	540	Moyen	Continu	Enlèvement des bois sous cavés et débroussaillage sélectif léger	2025

B26	670	Bon	discontinu	Sécurisation, débroussaillage sélectif léger et traitement d'embâcles	2025
B27	730	Moyen	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2025
B28	340	Mauvais RD, Moyen RG	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2028
B29	650	Bon	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2029
B30	210	Moyen	Discontinu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2029
B31	400	Mauvais RD, Moyen RG	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2029
B32	660	Moyen	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2029
B33	180	Mauvais	Discontinu	Sécurisation	2029
B34	390	Moyen	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2026
B35	600	Moyen	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2026
B36	950	Moyen	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2026
B37	140	Moyen	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2026
B38	470	Mauvais RD, Moyen RG	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2026
B39	420	Moyen	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2026
B40	520	Moyen	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2026
B41	430	Mauvais RD, Moyen RG	Continue RG, discontinue RD	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2027
B42	370	Mauvais RD, Moyen RG	Discontinue	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger	2027
B43	310	Moyen	Continu	Sécurisation et débroussaillage sélectif léger - favoriser la régénération des aulnes	2026
B44	350	Mauvais	Discontinu	Sécurisation et débroussaillage des Canniers de Provence	2027
B45	430	Mauvais	Discontinu	Sécurisation et débroussaillage des Canniers de Provence	2027
B46	210	Moyen RD, Mauvais RG	Continu	Sécurisation	2027
B47	5388	Mauvais	Discontinu	Sécurisation, traitement d'embâcles et débroussaillage des Canniers de Provence	Chaque année

GB : Gros Bois; BM : Bois Moyens; PB : Petits Bois; RG : Rive Gauche; RD : Rive Droite

Travaux prévisionnels d'entretien de la Vence					
Tronçons	Linéaire (m)	Etat des lieux de la ripisylve		Estimation de travaux	
		Etat	Continuité	Type	Année de passage
V1	1610	Moyen	Continu	Pas de travaux à faire dans les 5 années qui viennent. Visite de contrôle à faire à N+6 (sécurisation du pont de la Laugie à prévoir)	2029
V2	2100	Moyen	Continu	Pas de travaux à faire dans les 5 années qui viennent. Visite de contrôle à faire à N+6	2029
V3	1310	Moyen	Discontinu	Sécurisation et traitement des embâcles	2025
V4	760	Moyen	Continu	Sécurisation et micro-trouée pour favoriser le développement d'une régénération; attention cependant au Robinier	2028
V5	1430	Moyen	Continu	Sécurisation	2029
V6	650	Moyen	Continu	Sécurisation, débroussaillage et abattages sélectifs pour favoriser la régénération	2029
V7	4140	Mauvais	Discontinu	Sécurisation	Chaque année

GB : Gros Bois; BM : Bois Moyens; PB : Petits Bois; RG : Rive Gauche; RD : Rive Droite